

УТВЕРЖДАЮ:



Председатель комиссии

А.В. Приходько

«05» октября 2017г.

ПРОТОКОЛ №1-У от 05.10.2017

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» МО «Город Удачный» на 2017 год

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Приходько А.В.- Председатель комиссии, Глава города;
Карпенко В.Н.- заместитель председателя комиссии, директор МУП «УПЖХ»;
Недосека О.В.- главный инженер МУП «УППМХ», депутат городского Совета депутатов;
Крюкова И.В.- главный специалист по вопросам ЖКХ администрации МО «Город Удачный»;
Аканова Р.Б.- Председатель казахской общины МО «Город Удачный»;
Мелихова О.В. - директор «ЦДО»;
Хлебодарова И.Б. - Председатель общества инвалидов.
Сапожникова И.С.- секретарь комиссии, инженер по надзору за зданиями и сооружениями, городских дорог, благоустройству территории учета объектов жилого фонда администрации МО «Город Удачный».

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Демидова А.А.-редактор газеты «Городок»;
Прибылых А.П.-корреспондент газеты «Городок»;
Исаева В.В. – пресс-секретарь администрации МО «Город Удачный»;
Бузунова М.А. – пресс-секретарь Удачинского Гока- корреспондент газеты «Вестник АЛРОСА» главный редактор газеты «67 параллель».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

-рассмотрение вопроса о подведении промежуточных итогов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
-рассмотрение иных вопросов связанных с благоустройством города в рамках продолжения работы по формированию комфортной городской среды.

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии, главу города – А.В. Приходько
Всего было выделено на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»– 5 146 753,25 рублей из них:
РФ – 4 031 320,17 рублей, исполнено по состоянию на 05.10.2017 на сумму - 3 402 148,96 рублей, сэкономленные средства по результатам торгов – 629 171,21 рублей.
РС(Я) – 498 253,05 рублей, исполнено по состоянию на 05.10.2017 на сумму- 477 197,00 рублей сэкономленные средства по результатам торгов – 21 056,05 рублей.
Местный бюджет – 617 180,03 рублей, исполнено по состоянию на 05.10.2017 на сумму- 617 180,03 рублей.

Выполнены следующие работы:

- по заключению муниципального контракта №0116300011317000071-0139823-02 от 01.08.2017 на выполнение работ по асфальтированию дворовой территории и проездов

жилого многоквартирного дома № 5 на общую сумму 3 004 780, 03, Подрядчик ООО «СМК Юбилейный». На момент заседания комиссии ведутся приемочные работы;

- по заключению муниципального контракта №0116300011317000041-0139823-01 на выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий жилых многоквартирных домов и проездов, в том числе и дворовой территории многоквартирного жилого дома №3. На момент заседания комиссии ведутся приемочные работы;

- по заключению муниципального контракта на поставку 27 лавочек на общую сумму 214 890,00 руб., поставщик ООО «Родник». Малые архитектурные формы подлежат установке на дворовых территориях многоквартирных жилых домов №3, №5;

- по заключению муниципального контракта на приобретение урн, на общую сумму 117 477,00 руб., Поставщик ООО «Спецдеталь». Малые архитектурные формы подлежат установке на дворовых территориях многоквартирных жилых домов №3, №5;

- по заключению муниципального контракта № 45/17 от 14.08.2017 г. на приобретение детской площадки на общую сумму 299 000,00, Поставщик ООО «Хеппи Айлэнд ДВ». Площадка подлежит установке на дворовой территории многоквартирного жилого дома №5;

- по заключению муниципального контракта на поставку светодиодных светильников в количестве 6 шт., на общую сумму 60 720,00. Поставщик ООО «Светлый город». Поставленные светильники подлежат установке на парапеты жилых многоквартирных домов №3, №5.

Так же в рамках исполнения раздела муниципальной программы - обустройство мест общественного пространства - парковой зоны, расположенной в районе Храма Преподобного Серафима Саровского был заключен муниципальный контракт №016300011317000107-1139823-02 от 02.10.2017 г., на поставку инсталляции «ЛЮБОВЬ» на общую сумму 799 658,96, Поставщик ИП Алферова.

Ознакомившись с информацией, Комиссия рассмотрела и решила:

- существует риск нарушения сроков исполнения муниципальной программы в части поставки и монтажа инсталляции «ЛЮБОВЬ», данный риск связан с открытием автозимника только в первой декаде декабря 2017 года в связи, с чем необходимо усилить контроль по соблюдению планируемых сроков доставки.

Так же на сегодняшний день имеется риск в части задержки планируемых сроков доставки лавочек и урн по причине малого судоходства по р.Лена, в связи с чем необходимо продолжить работу с подрядчиками по вопросу логистики по иным маршрутам в том числе авиа-доставки и транспортной доставки ООО «Направление Север».

Голосование: за - 7, против - 0, воздерж. – 0.

По окончании обсуждения вопроса Председатель комиссии продолжил:

- в связи с наличием сэкономленных средств необходимо рассмотреть вопрос о реализации денежных средств на проведение работ, услуг и поставки товара в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

Ознакомившись с информацией, Комиссия рассмотрела и решила:

Ответственным специалистам администрации МО» Город Удачный» обратиться с письменным обращением в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) о внесении изменений в существующее Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, в части распределения сэкономленных средств на приобретение светодиодных консолей и монтаж

светодиодного декоративного дерева на территории парковой зоны, расположенной в районе Храма Преподобного Серафима Саровского и на монтаж малых форм в дворовых территориях.

Голосование: за - 7, против - 0, воздерж. – 0.

По окончанию обсуждения вопроса Председатель комиссии продолжил:

2017 год был стартовым и Приоритетным направлением Российской Федерации по созданию условий для комфортного проживания граждан. В рамках осуществления дальнейшего исполнения назначенных целей на сегодняшний день проводится работа по доработке проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, в которой планируется проведение благоустройства дворовых и общественных территорий МО «Город Удачный».

Ознакомившись с информацией, Комиссия рассмотрела и решила:

В связи отсутствием полноценной флоры, произрастание которой связано с неблагоприятными климатическими северными условиями специалистам администрации при доработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, необходимо учесть приобретение и посадку семян цветочных культур, приобретение (завоз) плодородного почвогрунта, организацию выкопки, доставки и посадки деревьев и кустарников произрастающих в местных климатических условиях. Так же не обходимо предусмотреть:

- устройство усовершенствованного покрытия из асфальтобетонной смеси проездов существующих дворовых территорий;
- приобретение и монтаж светодиодных светильников;
- приобретение детских игровых и спортивных комплексов (зон);
- проведение работ по усовершенствованию существующих 10 игровых и спортивных комплексов ранее установленных во дворах жилых многоквартирных домов;
- приобретение и монтаж с условием технической возможности уличных скамеек и урн;
- проведение работ по устройству покрытия общественной территории – площадь «Центральная»;
- проведение работ по реконструкции существующего фонтана на общественной территории – площадь «Центральная»;
- приобретение и монтаж новых лавочек и урн на общественной территории – площадь «Центральная»;
- проведение работ по демонтажу существующих, разрушенных бордюров, обрамляющих пешеходные зоны, клумбы и газоны, проведение работ по установке новых на общественной территории – площадь «Центральная»;
- проведение работ по устройству покрытия общественной территории – площадь «Комсомольская»;
- приобретение и монтаж новых лавочек и урн на общественной территории – площадь «Комсомольская»;
- проведение работ по демонтажу существующих, разрушенных бордюров, обрамляющих пешеходные зоны, клумбы и газоны, проведение работ по установке новых на общественной территории – площадь «Комсомольская».

Голосование: за - 7, против - 0, воздерж. – 0.

Секретарю комиссии опубликовать настоящий протокол на официальном сайте МО «Город Удачный» не позднее 06 октября 2017 года, следующее заседание назначить на 25 октября 2017 года.

Секретарь комиссии



И.С. Сапожникова