



Утверждаю

Заведующий Комплексной лабораторией

*А.Ф. Гарипова*  
А.Ф. Гарипова  
« 05 » 03 2022

### СПРАВКА

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"  
Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачныйское отделение  
Участок предприятия: Водочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм <sup>3</sup>	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup>	20 <sup>00</sup> - 8 <sup>00</sup>
		мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>
01 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,38
02 .02.2022	0,3-0,5	0,41	0,37
03 .02.2022	0,3-0,5	0,39	0,35
04 .02.2022	0,3-0,5	0,32	0,37
05 .02.2022	0,3-0,5	0,34	0,36
06 .02.2022	0,3-0,5	0,33	0,32
07 .02.2022	0,3-0,5	0,40	0,38
08 .02.2022	0,3-0,5	0,37	0,36
09 .02.2022	0,3-0,5	0,38	0,39
10 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,39
11 .02.2022	0,3-0,5	0,34	0,35
12 .02.2022	0,3-0,5	0,34	0,35
13 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,33
14 .02.2022	0,3-0,5	0,43	0,40
15 .02.2022	0,3-0,5	0,39	0,40
16 .02.2022	0,3-0,5	0,34	0,43
17 .02.2022	0,3-0,5	0,40	0,41
18 .02.2022	0,3-0,5	0,39	0,37
19 .02.2022	0,3-0,5	0,38	0,46
20 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,38
21 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,37
22 .02.2022	0,3-0,5	0,39	0,35
23 .02.2022	0,3-0,5	0,37	0,41
24 .02.2022	0,3-0,5	0,40	0,40
25 .02.2022	0,3-0,5	0,37	0,43
26 .02.2022	0,3-0,5	0,42	0,35
27 .02.2022	0,3-0,5	0,36	0,37
28 .02.2022	0,3-0,5	0,38	0,40

Ведущий инженер

*В.И. Кузьмина*

В.И. Кузьмина