


Утверждаю  
 Начальник комплексной  
 лаборатории Удачнинского ГОКа  
  
 Я.В. Бескровная  
 « 02 » 04 2020

**СПРАВКА**

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"  
 Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение  
 Участок предприятия: Водоочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм <sup>3</sup>	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 <sup>00</sup> - 20 <sup>00</sup> мг/дм <sup>3</sup>	20 <sup>00</sup> - 8 <sup>00</sup> мг/дм <sup>3</sup>
01 .06.2020	0,3-0,5	0,47	0,49
02 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,49
03 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,44
04 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,45
05 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,44
06 .06.2020	0,3-0,5	0,44	0,44
07 .06.2020	0,3-0,5	0,44	0,46
08 .06.2020	0,3-0,5	0,44	0,44
09 .06.2020	0,3-0,5	0,39	0,45
10 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,42
11 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,40
12 .06.2020	0,3-0,5	0,42	0,42
13 .06.2020	0,3-0,5	0,38	0,45
14 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,42
15 .06.2020	0,3-0,5	0,44	0,45
16 .06.2020	0,3-0,5	0,42	0,43
17 .06.2020	0,3-0,5	0,39	0,46
18 .06.2020	0,3-0,5	0,40	0,44
19 .06.2020	0,3-0,5	0,38	0,40
20 .06.2020	0,3-0,5	0,42	0,36
21 .06.2020	0,3-0,5	0,45	0,48
22 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,47
23 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,45
24 .06.2020	0,3-0,5	0,44	0,45
25 .06.2020	0,3-0,5	0,42	0,45
26 .06.2020	0,3-0,5	0,41	0,42
27 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,43
28 .06.2020	0,3-0,5	0,43	0,42
29 .06.2020	0,3-0,5	0,40	0,45
30 .06.2020	0,3-0,5	0,40	0,43

Примечание: результаты за 19.06 и 20.06.20 с 20<sup>00</sup> - 8<sup>00</sup> выданы с учетом отключения электроэнергии.

И.о. ведущего инженера  В.И. Кузьмина